

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

★ โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	๘๑	โครงการ
★ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	จำนวน	๘๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
★ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๗๐	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๔			
★ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ -			
★ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๐	โครงการ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	✓	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	-	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนปาล์ม ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	-	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาคลีพัฒนา ๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใหญ่ดำเนิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	✓	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๙ เมษายน ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคี่ยม หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	-	-	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยุง (หน้าโรงเรียน) หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะยะ	✓	-	-	๖๒๒,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	-	-	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาสามัคคี ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	✓	-	-	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	-	-	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังดินสอเชื่อมต่อหัวสะพานวังดินสอ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	-	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมโยธา									
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนยุง ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะ	✓	-	-	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	-	-	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางลงทำน้ำ ห้วยหีบ หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะ	✓	-	-	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	-	-	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขถาวร หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพานทอง หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	✓	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	-	๒๕ เมษายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชา สามัคคี ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	✓	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	-	๑ เมษายน ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพาน ทหารเชื่อมต่อ ถนนลำคลองศก หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	✓	-	-	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-	-	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศิลา กายสิทธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโตนลูกช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา									
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายบ้านแสนสุขประชากรักษ์ จากถนน ๔๐๑ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุข ฯ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน	✓	-	-	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปงกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	✓	-	-	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	-	-	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านใหญ่ ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านบ้านใหญ่	✓	-	-	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	-	-	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหญ่ – บางนิล หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	✓	-	-	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	-	-	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาคลีพัฒนา ๔ (แยกขวา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	✓	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาคลีพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	✓	-	-	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	-	-	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	✓	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	-	๓ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๕	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังซอยสุขใจ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	✓	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา									
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขอบอุทิศ หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะจะ	✓	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	-	๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหีบ - อ่าวตันเรียน หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะจะ	✓	-	-	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	-	-	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมราช หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะจะ	✓	-	-	๔๓๔,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	-	-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางหลุย หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังดินสอ เชื่อมต่อหัวสะพานวังดินสอ หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน	✓	-	-	๓๗๖,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	-	-	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาสามัคคี ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	-	๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓๒	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายประชาสามัคคี ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	✓	-	-	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	-	-	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้าง คสล. ซอยวิทยา หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	✓	-	-	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลูกช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	✓	-	-	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-	-	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา									
๓๕	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตนกเหยียก หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสวนปาล์ม ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	✓	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสวนปาล์ม ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	✓	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	-	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสาคลีพัฒนา ๒ (แยกขวา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	✓	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	-	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสาคลีพัฒนา ๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	✓	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	-	-	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	-	✓	-	๑๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางนิล – ทุ่งถั่ว หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	✓	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยร่วมอุทิศ หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา									
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนยุง หมู่ที่ ๔,๕,๑๑ ตำบลพนม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	-	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสนสุขประชา รักษ์จากถนน ๔๐๑ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขฯ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ต.พลูเถื่อน	✓	-	-	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหญ่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	✓	-	-	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	-	-	๒๙ เมษายน ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา									
๔๗	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	✓	-	-	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	-	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๔๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	✓	-	-	๔๑๗,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	-	-	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๔๙	โครงการช่วยเหลือประชาชน	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๔,๔๑๓	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ) แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๕๐	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสาธารณสุข									
๕๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองตามอำนาจส่วนท้องถิ่น	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๑๓,๖๘๕	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๕๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	-	-	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง									
๕๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	✓	-	-	๓๔๑,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	-	-	๒๙ มกราคม ๖๘
๕๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	✓	-	-	๕๕๘,๐๐๐	๕๕๗,๙๘๒.๒๓	-	-	๒๙ มกราคม ๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง									
๕๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพนม	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๙,๘๔๒	-	-	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
๕๙	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวตำบล พนม	✓	-	✓	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๔๖๖	-	-	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
๖๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา									
๖๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๔๐	-	-	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘
๖๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	๘,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา (ต่อ) แผนงานการศึกษา									
๖๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓	-	-	๖๑๑,๔๐๐	๕๘๗,๗๓๕	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนัก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	✓	-	-	๑,๗๗๔,๐๐๐	๑,๗๖๗,๙๓๒	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๖๖	โครงการพัฒนาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	-	-	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลพนม	✓	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๙๕๑	-	-	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๖๘	โครงการจัดการแข่งขัน กรีฑานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๖๙	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือ หน่วยงานอื่น ๆ	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๘,๖๔๐	-	-	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๗๐	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๓	โครงการสนับสนุนงานราชพิธีและรัฐพิธี	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี แผนงานงบกลาง									
๗๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓	-	-	๑๐๕,๐๐๐	๙๒,๔๕๙	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	✓	-	-	๕,๐๐๐	๑,๘๐๐	-	-	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๗๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๕,๖๘๓,๒๐๐	๕,๐๗๖,๗๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓	-	-	๑,๐๓๖,๘๐๐	๙๓๗,๒๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗๘	เงินสำรองจ่าย	-	-	✓	๑๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการที่		ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	กันเงิน	ที่มีการยกเลิก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี									
แผนงานงบกลาง									
๗๙	เงินสทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล พนม	✓	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
๘๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓	-	-	๔๐๕,๔๐๐	๔๐๕,๔๐๐	-	-	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์คมนาคม									
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ									
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขี้ยว หมอน – รุ่งเรือง หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยว หมอน ตำบลพนม อำเภพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	๒,๓๘๘,๐๐๐	๒,๓๘๒,๐๐๐	-	-	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

