

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

* โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	๖๑	โครงการ
* รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	จำนวน	๖๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๕๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๔			
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ -			
* ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๐	โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		สรุปผลดำเนินการ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี โครงการสิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมโยธา							
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสวนปาล์ม ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำโกบ หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยสาคลีพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๔๙๐,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภักดี หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๒๘๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยทาบ – อ่าวตันเรียน หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะยะ	กองช่าง	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		สรุปผลดำเนินการ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี โครงการสิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา							
๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๓๗๒,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบางหมื่น จา หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาสามัคคี ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปง – บ้านดรงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถ้ำโกบ หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	กองช่าง	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะ	กองช่าง	๔๐๙,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		สรุปผลดำเนินการ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี โครงการสิ้นสุดโครงการ	
๑๖	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายลำปาง ลูกเดือน หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	กองช่าง	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสาคลี เชื่อมต่อ ถนน ๔๐๑ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	กองช่าง	๑๑,๖๐๐๐	๑๑๕,๕๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสาคลีพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยทาบ หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	กองช่าง	๓๓๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านใหญ่ – บางนิล หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการก่อสร้าง คสล. ขอยบางหมื่นจา หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๕ สายถ้ำโกบ (ข้างโรงสี) บ้านบางโก	กองช่าง	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		สรุปผลดำเนินการ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี โครงการสิ้นสุดโครงการ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแสนสุข ประชากรี่ จากถนน ๔๐๑ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขฯ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะยะ	กองช่าง	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	กองช่าง	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน							
๒๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๙,๑๘๘	ธันวาคม ๒๕๖๖	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		สรุปผลดำเนินการ
					วัน เดือน ปีโครงการ	วัน เดือน ปี โครงการสิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน							
๓๐	โครงการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๒,๘๙๕	ตุลาคม ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสาธารณสุข							
๓๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองตามอำนาจส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชุมชน	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	สำนักปลัด อบต.	๖๕,๐๐๐	๒๐,๓๖๐	มีนาคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์							
๓๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		สรุปผลดำเนินการ
					วัน เดือน ปี โครงการ	วัน เดือน ปี โครงการสิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง							
๓๖	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๔,๘๘๖	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมโยธา							
๓๙	โครงการพัฒนาศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา							
๔๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	สำนักปลัด อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๙๐	มกราคม ๒๕๖๗	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด อบต.	๖๖๘,๐๐๐	๕๕๒,๘๒๘	กันยายน ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	สำนักปลัด อบต.	๑,๖๓๒,๐๐๐	๘๒๒,๗๔๘	กันยายน ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		สรุปผลดำเนินการ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี โครงการสิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
๔๕	โครงการรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี	สำนักปลัด อบต.	๘๐,๐๐๐	๖๕,๗๔๐	เมษายน ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๖	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๓๕๐,๐๐๐	๒๗๐,๓๕๙	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอระดับจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ	สำนักปลัด อบต.	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๗๔๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๘	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักปลัด อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๔๙	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	โครงการสนับสนุนงานราชพิธีและรัฐพิธี	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะดำเนินการ		สรุปผลดำเนินการ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี โครงการสิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี							
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๕๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ ชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	๓,๒๗๕	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี							
แผนงานงบกลาง							
๕๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด อบต.	๑๐๑,๕๐๐	๕๒,๒๓๕	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๔	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด อบต.	๕,๐๐๐	๑,๙๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.	๕,๔๖๑,๒๐๐	๓,๐๗๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๖	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด อบต.	๑,๐๐๘,๐๐๐	๕๗๘,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๗	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด อบต.	๑๒๗,๕๒๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สำนักปลัด อบต.	๓๘๒,๔๘๐	๓๘๒,๔๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะดำเนินการ		สรุปผลดำเนินการ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี โครงการสิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์คมนาคม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งถั่ว หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๑,๖๒๙,๔๐๐	๑๓๐๖,๔๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งถั่ว หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๑,๖๒๙,๔๐๐	๑๓๐๖,๔๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ