



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนม
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ตามขั้นตอนและวิธีการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสยาม ชูพนม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพจนมสามารถกำกับดูแลทบทวนและพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพจนม จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพจนม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพจนมตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพจนมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพจนม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพจนม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลพจนมให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพจนมโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใดเกิดปัญหาจากเรื่องใดจึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผล การดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลพนม และชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๓ ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

ขอบเขตพื้นที่

ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล พนม ซึ่งครอบคลุม ๙ หมู่บ้านในเขตตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอบเขตระยะเวลา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เริ่มดำเนินการวางแผนการติดตามประเมินผลรวบรวมข้อมูลโครงการและจัดเตรียมเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘ และดำเนินการต่อถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขอบเขตเนื้อหา

ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการทั้งหมดตามที่ได้มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๘๑ โครงการ เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๓๕๗,๘๐๐-บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาทุกด้าน

๑.๔ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเสนอต่อสภาตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๕ วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การประเมินประสิทธิภาพการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติใช้เปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการในแผนดำเนินงานประจำปีโดยใช้วิธีเจนนับ

๒. การประเมินผลการบริหารงบประมาณ โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

๓. การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมตามตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๑.๖ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Gant chart และ Program Evaluation and Review Techniques (PERT) เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของเครื่องมือเหล่านี้ คือ มีลักษณะไม่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจ และสามารถจัดทำได้โดยไม่เสียเวลาในการจัดทำมากเกินไป ซึ่งเครื่องมือที่ดีย่อมมีคุณสมบัติที่สามารถจัดทำได้โดยไม่สิ้นเปลืองเวลามากโดยควรมีโครงสร้างที่สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนักเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและการใช้ประกอบสื่อสารกับทีมงานที่ต้องเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในภาคปฏิบัติเพื่อให้ทีมงานทั้งหมดมีความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและข้อจำกัดทางงบประมาณ อีกทั้งระยะเวลาของกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบรวมถึงผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความสำเร็จของโครงการในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ได้มีการนำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

๑. การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยใช้แบบประเมินดังนี้

๑.๑ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้โดยมีการประเมิน คือ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๒ แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดโดยมีการประเมิน คือ ยุทธศาสตร์ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๗ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัดคุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองการบริหารส่วนตำบลพนม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนม หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้องชัดเจนรัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลพนมแต่ละคนแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๗ แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๕.๒ แผนงานการเกษตร

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖.๒ แผนงานงบกลาง

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม	๗๔	๓๗,๙๕๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	๖	๒,๖๕๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๓๓	๖,๘๘๖,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๒๓	๔,๔๑๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อม	๑๐	๑,๕๔๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	๒๖	๘,๘๔๒,๔๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๗๒	๖๒,๒๗๘,๔๐๐

จากตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) พบว่ายุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมมีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด จำนวน ๗๔ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนากการพัฒนาด้านสังคมมีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเป็นลำดับสอง จำนวน ๓๓ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเป็นลำดับสาม จำนวน ๒๖ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเป็นลำดับสี่ จำนวน ๒๓ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและสิ่งแวดล้อมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอันดับที่ห้า จำนวน ๑๐ โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยที่สุด จำนวน ๖ โครงการ รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น ๑๗๒ โครงการ งบประมาณ ๖๒,๒๗๘,๔๐๐.-บาท (หกสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเมินประสิทธิภาพแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยใช้วิธีเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กับโครงการที่นำไปปฏิบัติ

ตารางที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่นำไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการและ งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จำนวนโครงการและ งบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คมนาคม	๗๔ (๓๗,๙๕๐,๐๐๐)	๔๗ (๒๒,๑๒๐,๐๐๐)	๖๓.๕๑ ๕๘.๒๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	๖ (๒,๖๕๐,๐๐๐)	๒ (๔๕๑,๐๐๐)	๓๓.๓๓ ๑๗.๐๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๓๓ (๖,๘๘๖,๐๐๐)	๑๒ (๑,๖๙๙,๐๐๐)	๓๖.๓๖ ๒๔.๖๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา	๒๓ (๔,๔๑๐,๐๐๐)	๖ (๒,๗๐๒,๔๐๐)	๒๖.๐๙ ๖๑.๒๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อม	๑๐ (๑,๕๔๐,๐๐๐)	๓ (๗๖๐,๐๐๐)	๓๐.๐๐ ๔๙.๓๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการองค์กรที่ดี	๒๖ (๘,๘๔๒,๔๐๐)	๑๑ (๗,๖๒๕,๔๐๐)	๔๒.๓๑ ๘๖.๒๔
รวม	๑๗๒ (๖๒,๒๗๘,๔๐๐)	๘๑ (๓๕,๓๕๗,๘๐๐)	๔๗.๐๙ ๕๖.๗๗

จากตารางที่ ๒ พบว่า จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๗๒ โครงการ โดยสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
(อนุมัติงบประมาณ) ได้จำนวน ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๙ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗๔ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๔๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๑ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๓ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๓ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๐ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๖ โครงการ อนุมัติงบประมาณได้ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๑ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนภูมิที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่นำไปปฏิบัติ



ประเมินผลการบริหารงบประมาณ

โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้



ตารางที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการทั้งหมด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ดำเนินการ		ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
			โครงการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	โครงการ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	โครงการ	งบประมาณ		
๑. ด้านคมนาคม	๔๗	๒๒,๑๒๐,๐๐๐	๔๖	๒๑,๘๙๒,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	๒	๔๕๑,๐๐๐	๒	๔๕๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านสังคม	๑๒	๑,๖๙๙,๐๐๐	๘	๑,๕๑๕,๘๘๘.๒๓	๑๘๓,๑๑๑.๗๗	-	-	-	๔	๘๐,๐๐๐	-	-
๔. ด้านการศึกษา	๖	๒,๗๐๒,๔๐๐	๔	๒,๖๕๓,๙๐๗	๔๘,๔๙๓	-	-	-	๒	๑๘,๐๐๐	-	-
๕. ด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อม	๓	๗๖๐,๐๐๐	๓	๗๒๘,๕๙๑	๓๑,๔๐๙	-	-	-	-	-	-	-
๖. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	๑๑	๗,๖๒๕,๔๐๐	๗	๖,๗๑๓,๕๕๙	๙๑๑,๘๔๑	-	-	-	๔	๑๙๐,๐๐๐	-	-
รวม	๘๑	๓๕,๓๕๗,๘๐๐	๗๐	๓๓,๙๕๔,๙๔๕.๒๓	๑,๔๐๒,๘๕๔.๗๗	๑	-	-	๑๐	๒๘๘,๐๐๐	-	-



ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๖๗

จากตารางที่ ๓ พบว่า การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ รวมเป็นเงิน ๓๓,๙๕๔,๙๔๕.๒๓ .- บาท (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) มีการดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๗๐ โครงการ รวมเป็นเงิน ๓๓,๙๕๔,๙๔๕.๒๓ .- บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๔๒ ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐ .- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๓ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ งบประมาณคงเหลือรวมเป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๕ ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด



แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)



แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)



๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	กองช่าง	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนปาล์ม ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาคลีพัฒนา ๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใหญ่ดำเนิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคี่ยม หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยุง (หน้าโรงเรียน) หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะจะ	กองช่าง	๖๒๒,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาสามัคคี ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังดินสอเชื่อมต่อหัวสะพานวังดินสอ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนยุงซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะ	กองช่าง	๕๖๖,๐๐๐	๕๖๖,๐๐๐	๕๖๖,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางลงทำน้ำห้วยหีบ หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะ	กองช่าง	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขถาวร หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพานทอง หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	กองช่าง	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาสามัคคี ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานทหารเชื่อมต่อ ถนนลำคลองศก หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศิลาเกษสิทธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโดนลูกช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายบ้านแสนสุขประชารักษ์ จากถนน ๔๐๑ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุข ฯ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน	กองช่าง	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยปงกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านใหญ่ ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านบ้านใหญ่	กองช่าง	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหญ่ – บางนิล หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	กองช่าง	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสาคลีพัฒนา ๔ (แยกขวา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสาคลีพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังขอยสุขใจ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยขอบอุทิศ หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะจะ	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหีบ - อ่าวตันเรียน หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะจะ	กองช่าง	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรวมราช หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะจะ	กองช่าง	๔๓๔,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบางหลุย หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังดินสอ เชื่อมต่อหัวสะพานวังดินสอ หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน	กองช่าง	๓๗๖,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาสามัคคี ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายประชาสามัคคี ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการก่อสร้าง คสล. ขอยวิทยา หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลูกช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๓๕	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตนนกเขียก หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสวนปาล์ม ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสวนปาล์ม ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	กองช่าง	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสาคลีพัฒนา ๒ (แยกขวา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสาคลีพัฒนา ๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๓,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	กองช่าง	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	กองช่าง	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางนิล – ทุ่งถั่ว หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยร่วมอุทิศ หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนยุง หมู่ที่ ๔,๕,๑๑ ตำบลพนม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสนสุขประชา รัักษ์จากถนน ๔๐๑ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขฯ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ต.พลูเถื่อน	กองช่าง	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหญ่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	กองช่าง	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๔๗	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แผนงานการเกษตร											
๔๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๔๑๗,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๔๙	โครงการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๑๔,๔๑๓	๑๔,๔๑๓	๑๕,๕๘๗			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสาธารณสุข											
๕๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองตามอำนาจส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด อบต.	๖๐,๐๐๐	๑๓,๖๘๕	๑๓,๖๘๕	๔๖,๓๑๕			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๕๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	สำนักปลัด อบต.	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	๗๙,๕๐๐	๕๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานเคหะชุมชน											
๕๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๓๔๑,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๕๕๘,๐๐๐	๕๕๗,๙๘๒.๒๓	๕๕๗,๙๘๒.๒๓	๑๗.๗๗			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง											
๕๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๙,๘๔๒	๑๓๙,๘๔๒	๔๐,๑๕๘			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๔๖๖	๓๔๙,๔๖๖	๕๓๔			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา											
๖๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	สำนักปลัด อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๔๐	๙๙,๒๔๐	๗๖๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด อบต.	๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา (ต่อ)											
แผนงานการศึกษา											
๖๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด อบต.	๖๑๑,๔๐๐	๕๘๗,๗๓๕	๕๘๗,๗๓๕	๒๓,๖๖๕			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	สำนักปลัด อบต.	๑,๗๗๔,๐๐๐	๑,๗๖๗,๙๓๒	๑,๗๖๗,๙๓๒	๖,๐๖๘			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๖๖	โครงการพัฒนาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด อบต.	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม											
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๙๕๑	๒๕๙,๙๕๑	๔๙			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘	โครงการจัดการแข่งขัน กรีฑานักเรียนนักศึกษา ประชาชน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักปลัด อบต.	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ต่อ)											
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
๖๙	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ	สำนักปลัด อบต.	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๘,๖๔๐	๑๑๘,๖๔๐	๓๑,๓๖๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๗๐	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๓	โครงการสนับสนุนงานราชพิธีและรัฐพิธี	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี									แผนงานงบกลาง		
๗๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด อบต.	๑๐๕,๐๐๐	๙๒,๔๕๙	๙๒,๔๕๙	๑๒,๕๔๑			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด อบต.	๕,๐๐๐	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๓,๒๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.	๕,๖๘๓,๒๐๐	๕,๐๗๖,๗๐๐	๕,๐๗๖,๗๐๐	๖๐๖,๕๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี (ต่อ)											
แผนงานงบกลาง											
๗๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด อบต.	๑,๐๓๖,๘๐๐	๙๓๗,๒๐๐	๙๓๗,๒๐๐	๙๙,๖๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๘	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด อบต.	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สำนักปลัด อบต.	๔๐๕,๔๐๐	๔๐๕,๔๐๐	๔๐๕,๔๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ											
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขียวหมอน – รุ่งเรือง หมู่ที่ ๘ บ้านเขียวหมอน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๒,๓๘๘,๐๐๐	๒,๓๘๒,๐๐๐	๒,๓๘๒,๐๐๐	๖,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมได้การดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน

แนวทางการแก้ไข

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการและงบประมาณรวมถึงสถานะภาพทางการคลังในการกำหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผน

๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลพนมควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่มโอนลดโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม (คะแนนจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๙ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๔
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖

๑) พบว่าประเด็น กลยุทธ์ เป้าประสงค์แต่ละยุทธศาสตร์จุดยืนทางยุทธศาสตร์แผนงานและผลผลิต/โครงการได้คะแนนสูงสุด ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๑๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๓.๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมในแต่ละประเด็นมีดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้าการประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น

๓.๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพและยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพนาในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top – down)	๒๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๕

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์		๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์(ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่ และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางการวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริง คืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์ (ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๖

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม (คะแนนจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕	๔
๕	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
	๕.๔ มีการมีการประมาณการราคาดูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๖	๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๓
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๕
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๕
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

๑) พบว่าประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้คะแนนสูงสุด ๘๕.๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา

๒) พบว่าประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด ๙.๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมในแต่ละประเด็นมีดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา(ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงานและงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๔
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา(ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	 ๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานวัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๕)	๔
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๓

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนางาน แผนงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยหลักการบูรณาการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเพื่อให้เกิดแผนงานที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนได้มากที่สุด

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนท้องถิ่น ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ๒. แนวทางการพิจารณาและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามในหนังสือดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพนม จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีรายละเอียดรวมเป็น ๘๑ โครงการดังนี้

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๐ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓,๙๕๔,๙๔๕.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๒

๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๗๔ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน ๔๖ โครงการ และงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการจำนวน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๑

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๖ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑,๘๙๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๖ โครงการจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๓๓ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๕๑๕,๘๘๘.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๔ และมีโครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๒๓ โครงการจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๖๕๓,๙๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๙ มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และสิ่งแวดล้อมมีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๑๐ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๒๘,๕๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๒๖ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๑

ผลปรากฏว่ามีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการเสร็จแล้วโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖,๗๓๓,๕๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๒ มีโครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘

๔.๒ ปัญหาและอุปสรรค

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากแต่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนทั้งหมด

๒. เพื่อประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงกับสถานะทางการคลังในปีนั้น ๆ

๔.๓ ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งรายการใหม่

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์กรบริหารส่วนตำบลพนมสามารถดำเนินการได้จะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ภาคผนวก ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ที่ ๐๐๑/ ๒๕๖๕

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ที่ ๑๕๐/ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ลำดับที่ ๑ - ลำดับที่ ๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ประกอบกับ ลำดับที่ ๗ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ดังนั้นเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๘ จึงปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| ๑. นายมะนาว บูรณพงศ์ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม หมู่ที่ ๕ | |
| ๒. นายวัชรินทร์ นวลขาว | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม หมู่ที่ ๗ | |
| ๓. นายธีรยุทธ ระเห็ดหาญ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม หมู่ที่ ๘ | |
| ๔. นายเมธามาศ บัวสุวรรณ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | |
| ๕. นางยุภา วิจิตร | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | |
| ๖. นางวิพร วิทิพย์รอด | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม | |
| ๗. นางประไพพรรณ ทิพย์สุวรรณ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสาน | |
| ๘. นายสมจิตต์ หนูชู | กรรมการ |
| นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง | |

-๒-

๙. นางชนิษฐา อินทร์จันทร์ กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐. นายสุตใจ เขียวหมอน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายวิจิตร คงวุฒิ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 - (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสยาม ชูพนม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ที่ ๐๓๑/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ดังนี้

(๑) นายเมธามาศ บัวสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการ

ผู้แทนประชาคม

(๒) นางชนิษฐา อินทร์จันทร์

เลขานุการคณะกรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสยาม ชูพนม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ภาคผนวก ข
ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพนม

