

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน

(เดือนตุลาคม 2567 - เดือนมีนาคม 2568)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

✳️ โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	40	โครงการ
✳️ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100	จำนวน	40	โครงการ
✳️ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 6.0	จำนวน	15	โครงการ
✳️ อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 2.8	จำนวน	7	โครงการ
✳️ ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 7.2	จำนวน	18	โครงการ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ	กองช่าง	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนปาล์ม ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาคลีพัฒนา ๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใหญ่ดำเนิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียม หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประชารักษ์	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยุง (หน้าโรงเรียน) หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะจะ	กองช่าง	๖๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒๒,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาสามัคคี ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน	กองช่าง	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังดินสอ เชื่อมต่อหัวสะพานวังดินสอ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขประจักษ์	กองช่าง	๓๔๑,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๕๕๘,๐๐๐	๕๕๗,๙๘๒.๒๓	๕๕๗,๙๘๒.๒๓	๑๗.๗๗			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๓,๖๖๗	๓,๖๖๗	๒๖,๓๓๓		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสาธารณสุข											
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชุมชน	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด อบต.	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๑.๕ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	สำนักปลัด อบต.	๘๐,๐๐๐	๗๕,๙๐๐	๗๕,๙๐๐	๔,๑๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง											
๑๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๑๘๐,๐๐๐	๙๒,๖๗๒	๙๒,๖๗๒	๘๗,๓๒๘			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๔๖๖	๓๔๙,๔๖๖	๕๓๔			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา											
๒๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	สำนักปลัด อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๔๐	๙๙,๒๔๐	๗๖๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด อบต.	๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จำนวน งบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณที่ คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผล ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา (ต่อ) แผนงานการศึกษา											
๒๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด อบต.	๕๘๑,๔๐๐	๓๔๑,๑๘๐	๓๔๑,๑๘๐	๒๔๐,๒๒๐		✓			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	สำนักปลัด อบต.	๑,๖๑๑,๖๐๐	๙๑๗,๗๗๒	๙๑๗,๗๗๒	๖๙๓,๘๒๘		✓			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาท่าบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๒๘๐,๐๐๐	๑๗๑,๒๒๐	๑๗๑,๒๒๐	๑๐๘,๗๘๐๐			✓		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการจัดการแข่งขัน กรีฑานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักปลัด อบต.	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอระดับจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ	สำนักปลัด อบต.	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จำนวน งบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณที่ คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผล ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป											
๒๙	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๒	โครงการสนับสนุนงานราชพิธีและรัฐพิธี	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี แผนงานงบกลาง											
๓๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด อบต.	๑๐๕,๐๐๐	๒๓,๓๓๙	๒๓,๓๓๙	๘๑,๖๖๑		✓			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๔	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด อบต.	๕,๐๐๐	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๓,๒๐๐		✓			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.	๕,๖๘๓,๒๐๐	๑,๖๔๑,๑๐๐	๑,๖๔๑,๑๐๐	๔,๐๔๒,๑๐๐		✓			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๖	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด อบต.	๑,๐๓๖,๘๐๐	๓๐๖,๘๐๐	๓๐๖,๘๐๐	๗๓๐,๐๐๐		✓			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๗	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด อบต.	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๒.๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	สถานะดำเนินการ				
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	สรุปผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี (ต่อ)											
แผนงานงบกลาง											
๓๘	เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพบริหารส่วนตำบลพนม	สำนักปลัด อบต.	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สำนักปลัด อบต.	๔๐๕,๔๐๐	๔๐๕,๔๐๐	๔๐๕,๔๐๐	๐.๐๐			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์คมนาคม											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ											
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขี้ยวหมอน – รุ่งเรือง หมู่ที่ ๘ บ้านเขี้ยวหมอน	กองช่าง	๒,๓๘๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๓๘๘,๐๐๐	✓				ยังไม่ได้ดำเนินการ